

- της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. (ΦΕΚ 908/Β/17-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-3-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1021/Β/24-3-2020).
- του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 19 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001).
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
- του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
- του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πρωτεύον κώδικας) - Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α'74/26-03-2014).
- του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας (2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'74/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'74/19-05-2017).
- του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'171/13-11-2017) και ιδίως του άρθρου 107.
- της υπ' αριθμ. πρωτ. 57654/22-5-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β'1781/23-05-2017).
- της υπ' αριθ. πρωτ. 117384/26-10-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ Β 3821/31-10-2017).
- της υπ' αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 Υπουργικής Απόφασης «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), όπως ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/α/9-3-2021).

- του Ν. 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 (ΦΕΚ 46/Α/5-3-2022).
 - του Ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/Α/17-3-2022).
 - του Ν. 4914/2022 « Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε. και άλλες διατάξεις. (Α'61).
 - του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών» (ΦΕΚ 109/Α/06-06-2022).
 - το άρθρο 52 του ν. 5014/2023 «Θεσμικό πλαίσιο για την διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 14).
2. Την κήρυξη του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου στο Ναύπλιο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62493/2330/6-8-1952 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 186/Β/19-8-1952).
 3. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/231534/27536/2434/624/20-05-2020 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη αποκατάστασης (αρχιτεκτονικής, στατικής, Η.Μ) Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 4. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/351243/39736/3482/930/08-07-2020 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού μελέτης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (1.318.548,39 €) χωρίς ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.635.000,00€) με ΦΠΑ (24%).
 5. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/351311/39740/3483/931/08-07-2020 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε το ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου.
 6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3719/23-11-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, ΠΕ Αργολίδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΚωδικόΟΠΣ5069114.
 7. Τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕΠ 026/1 των έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, ΠΕ Αργολίδας»(ΣΑ 2020ΕΠ026100385069114).
 8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 129/18-1-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης του έργου.
 9. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/29164/25-1-2021 Απόφαση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και του τρόπου δημοπράτησης του έργου.
 10. Την δημοσίευση της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, (ΑΔΑΜ: 21PROC008045627 2021-01-25).
 11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/30537/25-01-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008046653 2021-01-25) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος.
 12. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/58974/12-02-2021 με ανακοίνωση στο ορθό στις 16-02-2021 Απόφαση ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
 13. Την από 18-02-2021 ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής για τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας αποσφράγισης των Προσφορών, λόγω μη δυνατότητας σύγκλισης των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της, τα μέλη της οποίας, επικαλούνται τη συμμετοχή τους στην απεργία της ΕΜΥΔΑΣ.
 14. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/117464/22-03-2021 Απόφαση ορισμού νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου του θέματος στις 29/03/2021.

15. Την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στις 29-03-2021.
16. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/148279/07-04-2021 (Ορθή επανάληψη στις 27-04-2021) Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθ. 1/29-03-2021 Πρακτικού, έγκρισης του αποτελέσματος και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη του έργου.
17. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/233787/24-05-2021 Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθ. πρωτ. 2/18-05-2021 Πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου.
18. Το υπ' αριθ. πρωτ. 184111/17-6-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για το Σχέδιο Σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.
19. Την από 13-7-2021 υπογραφείσα Σύμβαση του έργου.
20. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/383718/10-8-2021 Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του έργου.
21. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/356930/31-8-2021 Απόφαση έγκρισης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
22. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/401007/15-9-2021 Απόφαση έγκρισης χορήγησης Προκαταβολής του έργου.
23. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/532121/9-11-2021 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του ιδιωτικού εργαστηρίου "ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ - Γ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ", για τους εργαστηριακούς ελέγχους, των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των υπαρχόντων κονιαμάτων, των νέων κονιαμάτων και της μελέτης σύνθεσής τους του έργου.
24. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/543654/26-11-2021 Απόφαση έγκρισης παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου.
25. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/606858/14-12-2021 Απόφαση ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου.
26. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/629938/7-1-2022 Απόφαση έγκρισης 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
27. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/10481/11-1-2022 Απόφαση έγκρισης 1ης απομείωσης Εγγυήσεων του έργου.
28. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/12638/2-3-2022 Απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Ποιότητας και του ΣΑΥ του έργου.
29. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/88678/2-3-2022 Απόφαση έγκρισης του Οργανογράμματος του έργου.
30. Το με αριθ. πρωτ. 120349/11-4-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη της για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το υποέργο "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" ΑΑ1 της Πράξης "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "5069114", όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ και στη σχετική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
31. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/165136/28-4-2022 Απόφαση έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου.
32. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/224865/17-5-2022 Απόφαση έγκρισης 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
33. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/224863/17-5-2022 Απόφαση έγκρισης 2ης απομείωσης Εγγυήσεων του έργου.
34. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/137193/28-6-2022 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
35. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/357133/25-7-2022 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικού προϊόντος οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή του κατά την κατασκευή του έργου.

36. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/342438/25-7-2022 Απόφαση έγκρισης 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
37. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/363985/27-7-2022 Απόφαση έγκρισης 3ης απομείωσης Εγγυήσεων του έργου.
38. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/631980/20-12-2022 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικού προϊόντος οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή του κατά την κατασκευή του έργου.
39. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/632124/20-12-2022 Απόφαση έγκρισης 4ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
40. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/632132/20-12-2022 Απόφαση έγκρισης 4ης απομείωσης Εγγυήσεων του έργου.
41. Το με αριθ. πρωτ. 202603/14-6-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Προγράμματος "Πελοπόννησος", με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη της για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το υποέργο "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" ΑΑ1 της Πράξης "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "5069114", όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου και από τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου έως 21-10-2023, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
42. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/295722/20-6-2023 Απόφαση έγκρισης 1ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 21-10-2023.
43. Την υπ' αριθ. πρωτ. 238566/12-7-2023 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Προγράμματος "Πελοπόννησος" με την οποία εγκρίθηκε η ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 34645 01/02/2023 Απόφασης Ένταξης της πράξης "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "5069114" διότι, η Πράξη θα υποβληθεί στο πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2021-2027" μέσω της αναρτηθείσας (ΑΔΑ:9ΝΦΜ7Λ1-0ΦΦ) Πρόσκλησης "Προστασία ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικών υποδομών" ΠΕΛ04.
44. Την υπ' αριθ. πρωτ. 273013/17-8-2023 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Προγράμματος "Πελοπόννησος" με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "6001523" στο πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2021-2027".
45. Το με αριθ. πρωτ. 331752/27-9-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Προγράμματος "Πελοπόννησος", με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη της για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το υποέργο "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" ΑΑ1 της Πράξης "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "6001523", όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 2ο ΑΠΕ και στη σχετική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
46. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/478648/9-10-2023 Απόφαση έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου.
47. Την υπ' αριθ. πρωτ. 355629/16-10-2023 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Προγράμματος "Πελοπόννησος" με την οποία τροποποιήθηκε η πράξη "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "6001523" στο πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2021-2027".
48. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/508816/25-10-2023 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
49. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/484648/25-10-2023 Απόφαση έγκρισης 1ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.

50. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/508812/25-10-2023 Απόφαση έγκρισης αναθεωρημένου Προγράμματος Ποιότητας και ΣΑΥ του έργου.
51. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/473144/30-10-2023 Απόφαση έγκρισης 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
52. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/544047/13-11-2023 Απόφαση έγκρισης 5ης απομείωσης Εγγυήσεων του έργου.
53. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/563569/22-11-2023 Απόφαση έγκρισης 6ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
54. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/564381/22-11-2023 Απόφαση έγκρισης 6ης απομείωσης Εγγυήσεων του έργου.
55. Το με αριθ. πρωτ. 379023/2-11-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Προγράμματος "Πελοπόννησος", με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη της για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του Υποέργου "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" της Πράξης "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "6001523", συνολικής συμβατικής δαπάνης προϋπολογισμού "1.287.101,39" Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ (25-01-2021). Η τροποποίηση αφορά παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου έως τις 31-12-2023.
56. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/594278/7-12-2023 Απόφαση έγκρισης 2ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2023.
57. Το με αριθ. πρωτ. 15219/18-1-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Προγράμματος "Πελοπόννησος", με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου "Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, ΠΕ Αργολίδας»" της πράξης "Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, ΠΕ Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "6001523", συνολικής συμβατικής δαπάνης «1.287.101,39» € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ (25-01-2021). Η τροποποίηση αφορά παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου έως τις 31-03-2024.
58. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/24592/6-2-2024 Απόφαση έγκρισης 3ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-3-2024.
59. Την υπ' αριθ. πρωτ. 50785/19-2-2024 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Προγράμματος "Πελοπόννησος" με την οποία τροποποιήθηκε η πράξη "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "6001523" στο πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2021-2027".
60. Το με αριθ. πρωτ. 90016/22-3-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Προγράμματος "Πελοπόννησος", με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου "Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, ΠΕ Αργολίδας»" της πράξης "Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, ΠΕ Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "6001523", συνολικής συμβατικής δαπάνης «1.287.101,39» € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ (25-01-2021). Η τροποποίηση αφορά παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου έως τις 27-06-2024.
61. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/89793/10-4-2024 Απόφαση έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 27-6-2024.
62. Με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/552689/12-4-2024 Απόφαση "Έγκριση προσαρμογής της μελέτης σχετικά με την κατασκευή του νέου δαπέδου του ναού και την ενίσχυση των

- κωδωνοστασίων, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας» εγκρίθηκε η προσαρμογή της μελέτης.
63. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/97131/17-4-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
 64. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/172689/17-4-2024 Απόφαση έγκρισης 7ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
 65. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/180203/22-4-2024 Απόφαση έγκρισης 7ης απομείωσης Εγγυήσεων του έργου.
 66. Το με αριθ. πρωτ. 133167/29-4-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Προγράμματος "Πελοπόννησος", με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη της για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "6001523", όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 3ο ΑΠΕ και στη σχετική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
 67. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/224683/23-5-2024 Απόφαση έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου.
 68. Την υπ' αριθ. πρωτ. 173706/6-62-2024 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Προγράμματος "Πελοπόννησος" με την οποία τροποποιήθηκε η πράξη "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "6001523" στο πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2021-2027".
 69. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/272766/20-6-2024 Απόφαση έγκρισης 2ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
 70. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ275007/21-6-2024 Απόφαση έγκρισης αναθεωρημένου Προγράμματος Ποιότητας και ΣΑΥ του έργου.
 71. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/284445/28-6-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
 72. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/284448/28-6-2024 Απόφαση έγκρισης 8ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
 73. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/289556/2-7-2024 Απόφαση έγκρισης 8ης απομείωσης Εγγυήσεων του έργου.
 74. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/345698/14-8-2024 Απόφαση αποδοχής της από 05-08-2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας».
 75. Το από 27-5-2024 αίτημα του Αναδόχου για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 70 Η.Η.
 76. Την από 19-7-2024 Αναφορά των Επιβλεπόντων του έργου προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 70 Η.Η. που αιτείται ο Ανάδοχος, δηλαδή μέχρι τις 5-9-2024.
 77. Την από 19-7-2024 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 70 Η.Η. που αιτείται ο Ανάδοχος, δηλαδή μέχρι τις 5-9-2024, λόγω της επιβράδυνσης στο ρυθμό των εργασιών, από την μείωση των ωραρίων εργασίας, χωρίς την δυνατότητα υπερωριακής εργασίας, για την κατά το δυνατόν αποφυγή όχλησης στους επισκέπτες της πόλης του Ναυπλίου που αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό, και από την καθυστέρηση στη χρηματική ροή με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην προμήθεια των υλικών του έργου.
 78. Το από 24-7-2024 ηλεκτρονικό αίτημα της ΔΑΒΜΜ για την εξέταση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 5-9-2024) για το έργο.
 79. Το με αριθ. πρωτ. 243137/12-8-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου Προγράμματος "Πελοπόννησος", με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου "Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου

Ναυπλίου, ΠΕ Αργολίδας» της πράξης "Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, ΠΕ Αργολίδας" με κωδικό ΟΠΣ "6001523", συνολικής συμβατικής δαπάνης «1.287.101,39» € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ (25-01-2021). Η τροποποίηση αφορά παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου έως τις 05-09-2024.

80. Το γεγονός ότι οι λόγοι της παράτασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου, Π.Ε. Αργολίδας", σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412//2016, κατά 70 Η.Η., δηλαδή μέχρι τις 5-9-2024, η οποία ισχύει αναδρομικά από 29-6-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, διότι οι λόγοι καθυστέρησης των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Προϊστάμενη Αρχή του έργου. ΔΑΒΜΜ
2. Τμήμα Έργων, ΔΑΒΜΜ
3. Τμήμα ΥΠ.Λ, ΔΑΒΜΜ
4. Η. Κονίδης, ΔΑΒΜΜ

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό