



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
**Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση : Κεφαλληνίας 104
Ταχ. Κώδικας : 112.51 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ηλίας Κονίδης
Τηλέφωνο : 210.32.51.688-90
Fax : 210.32.50.448
E- mail : dabmm@culture.gr

ΚΟΙΝ: 1. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
2. Ε.Δ.Ε.ΠΟΛ.
3. ΕΦΑ Δωδεκανήσου
4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου
Ανάκαμψης
email: rffasupport@minfin.gr
5. Ιερά Μητρόπολη Σύμης-Τήλου-Χάλκης
και Καστελλόριζου
email: imsymis@yahoo.com
6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
email: georgiosktzanetos@gmail.com

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Στερέωση και
αποκατάσταση κωδωνοστασίου του
Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου
Προδρόμου στη Σύμη»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

- του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας...πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021).
- του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/09-05-2022).
- του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α'/27-06-2023).
- το Π.Δ. 79/2023 «Διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 131/Α/27-06-2023)».
- του Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 127/Α/9-7-1987).
- του Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27-6-2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).
- της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 Υπουργικής Απόφασης ορισμού κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1579/Β/24-04-2020).
- του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 19 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001).
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
- του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πρωτεύον κώδικας) - Προπρωτεύον διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014).
- του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας (2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 74/19-05-2017).
- του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017) και ιδίως του άρθρου 107.
- της υπ' αριθμ. πρωτ. 57654/22-5-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β' 1781/23-05-2017).
- της υπ' αριθμ. πρωτ. 117384/26-10-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (ΦΕΚ Β 3821/31-10-2017).
- της υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 Υπουργικής Απόφασης «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 4841/Β'/29-12-2017), όπως ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/α/9-3-2021) και ειδικότερα του άρθρου 142.
- του Ν. 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 (ΦΕΚ 46/Α/5-3-2022).
- του Ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/Α/17-3-2022).
- Τα άρθρα 86 και 87 του ν.4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α' 61).
- Το άρθρο 52 του ν. 5014/2023 «Θεσμικό πλαίσιο για την διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 14).

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/174386/18-04-2022 Απόφαση Υπουργού, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη αποκατάστασης κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στη Σύμη.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/198741/05-05-2022 Απόφαση Υπουργού, με την οποία εγκρίθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη του έργου, προϋπολογισμού μελέτης εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα ένα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (645.161,29€) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €) με Φ.Π.Α. (24%).
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/198728/05-05-2022 Απόφαση Υπουργού, με την οποία εγκρίθηκε το ΣΑΥ και το ΦΑΥ του έργου.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 87340 ΕΞ 2022 /22-06-2022 Απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «SUB 1.22 - Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη Προδρόμου στη Σύμη» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161467) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 67455/04-07-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου «SUB 1.22 – Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη Προδρόμου στη Σύμη» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΤΑ 014- ΠΔΕ 2022 με κωδικό 2022ΤΑ01400082.
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 335459/12-07-2022 Απόφαση ορισμού υπολόγου σε έργα της ΣΑΤΑ 014 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022(Τομέα Πολιτισμού) του ΥΠΠΟΑ.
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/343115/15-07-2022 Απόφαση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και του τρόπου δημοπράτησης του έργου.
9. Την δημοσίευση της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, (ΑΔΑΜ: 22PROC010969905 2022-07-20).
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/351279/20-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC0109708562022-07-20) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/401689/23-08-2022 Απόφαση ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
13. Την υποβολή προσφορών για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου του θέματος (ΕΣΗΔΗΣ α/α: 190846) έως την καταληκτική ημερομηνία 24-08-2022 και την ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών την 30-08-2022.
14. Το υπ' αριθ. 1/30-08-2022 Πρακτικό 1ου Σταδίου – Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου, σύμφωνα με το οποίο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
15. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/413184/31-08-2022 (Ορθή Επανάληψη στις 31-08-2022) Απόφαση έγκρισης του υπ' αριθ. 1/30-08-2022 Πρακτικού, μετάθεση και ορισμός νέας ημερομηνίας λήξης υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού με α/α 190846 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
16. Την νέα υποβολή προσφορών για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου του θέματος (ΕΣΗΔΗΣ α/α: 190846) έως την καταληκτική ημερομηνία 08-09-2022 και την ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών την 14-09-2022.
17. Το υπ' αριθ. 2/14-09-2022 Πρακτικό 1ου Σταδίου – Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου.
18. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/480233/5-10-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 2/14-9-2022 Πρακτικό 1ου Σταδίου - Έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού του έργου.
19. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/503243/17-10-2022 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην Ε. Δ., για την αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 190846 στις 26-10-2022 και ώρα 10.00 π.μ.

20. Το υπ' αριθ. 3/01-11-2022 Πρακτικό 2ου Σταδίου - Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών, συνολικής βαθμολόγησης και αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.
21. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/540385/04-11-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 3/01-11-2022 Πρακτικό 2ου Σταδίου – Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών, συνολικής βαθμολόγησης και αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.
22. Το υπ' αριθ. 4/25-11-2022 Πρακτικό 3ου Σταδίου – Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού του έργου.
23. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/590706/30-11-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 4/25-11-2022 Πρακτικό 3ου Σταδίου – Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στη Σύμη» στον οικονομικό φορέα "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ".
24. Την από 12-12-2022 καταχώρηση των στοιχείων της Σύμβασης στο ΟΠΣ ΤΑ, για την αξιολόγηση της ανάγκης ή μη της διενέργειας ελέγχου περί μη σύγκρουσης συμφερόντων κατά την διαδικασία ανάθεσης του έργου.
25. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/625107/16-12-2022 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής στην Ε.Ε. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ», (μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) στις 16-12-2022), για την υποβολή δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου.
26. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. στις 30-12-2022 για την υπογραφή της Σύμβασης.
27. Την από 12-1-2023 υπογραφείσα Σύμβαση του έργου.
28. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/72437/15-2-2023 Απόφαση Ορισμού Επιβλέποντα του έργου.
29. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/93723/28-2-2023 Απόφαση έγκρισης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
30. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/66433/11-4-2023 Απόφαση έγκρισης οργανογράμματος του έργου.
31. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/197350/24-4-2023 Απόφαση έγκρισης Προγράμματος Ποιότητας Έργου και του ΣΑΥ του έργου.
32. Την υπ' αριθ. πρωτ. 63067 ΕΞ 2023/24-4-2023 Τροποποίηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης της Απόφαση ένταξης του έργου «SUB 1.22 - Στερέωση και αποκατάσταση κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στη Σύμη» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161467) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
33. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/305822/27-6-2023 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του ιδιωτικού εργαστηρίου "NAMA LAB - Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Δομικών Υλικών και Ποιοτικού Ελέγχου Ανώνυμη Εταιρεία" για την διενέργεια των εργαστηριακών ελέγχων του έργου.
34. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/436266/15-9-2023 Απόφαση έγκρισης της 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
35. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/443139/20-9-2023 Απόφαση έγκρισης της 1ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
36. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/519036/31-10-2023 Απόφαση έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
37. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/603516 /12-12-2023 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
38. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/603398/12-12-2023 Απόφαση έγκρισης της 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.

39. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/605842/13-12-2023 Απόφαση έγκρισης της 2ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
40. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/34949 /13-3-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
41. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/97113/16-4-2024 Απόφαση έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 30-9-2024.
42. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/118872/25-4-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
43. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/187485/25-4-2024 Απόφαση έγκρισης της 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
44. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/192304/29-4-2024 Απόφαση έγκρισης της 3ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
45. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/192309/29-4-2024 Απόφαση έγκρισης 1ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
46. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/192311/29-4-2024 Απόφαση έγκρισης 1ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
47. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/192311/29-4-2024 Απόφαση έγκρισης 1ης αναθεώρησης του Προγράμματος Ποιότητας Έργου και του ΣΑΥ του έργου.
48. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/258325/12-6-2024 Απόφαση έγκρισης της 4ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
49. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/258343/12-6-024 Απόφαση έγκρισης της 4ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
50. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/325319/23-7-2024 Απόφαση έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου.
51. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/338005/31-7-2024 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (Α/2) «Μετακινήσεις Επιβλεπόντων» του Έργου "SUB 1.22 - Αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη Προδρόμου στη Σύμη" με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161467.
52. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/378596/2-9-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους κατά την κατασκευή του έργου.
53. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/378598/2-9-2024 Απόφαση έγκρισης της 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης εργασιών του έργου.
54. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/378602/2-9-2024 Απόφαση έγκρισης της 5ης Απομείωσης εγγυήσεων κρατήσεων του έργου.
55. Το από 29-8-2024 αίτημα του Αναδόχου για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 85 Η.Η.
56. Την από 1-10-2024 Αναφορά του Επιβλέποντα του έργου προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου αντί **85 Η.Η.** που αιτείται ο Ανάδοχος, κατά **46 Η.Η.** ήτοι κατά το διάστημα της οριακής προθεσμίας του έργου κατά το άρθρο 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, δηλαδή μέχρι τις **15-11-2024**.
57. Την από 1-10-2024 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου αντί **85 Η.Η.** που αιτείται ο Ανάδοχος, κατά **46 Η.Η.** ήτοι εντός της οριακής προθεσμίας του έργου κατά το άρθρο 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, δηλαδή μέχρι τις **15-11-2024**, λόγω της ανάγκης εκτέλεσης χρονοβόρων εργασιών, όπως οι εκσκαφές παρουσία Αρχαιολόγου (115 m³) για την κατασκευή ενίσχυσης της θεμελίωσης του κωδωνοστασίου με στοιχεία από σπλισμένο σκυρόδεμα, εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν παράλληλα με άλλες εργασίες, διότι προϋπέθεταν την απομάκρυνση του ικριώματος εργασίας.

58. Το γεγονός ότι οι λόγοι της παράτασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στη Σύμη», κατά **46 Η.Η.** εντός της οριακής προθεσμίας του έργου κατά το άρθρο 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, δηλαδή μέχρι τις **15-11-2024**, η οποία ισχύει αναδρομικά από 1-10-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, διότι οι λόγοι καθυστέρησης των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Προϊστάμενο ΔΑΒΜΜ, ΔΑΒΜΜ
2. Τμήμα Έργων, ΔΑΒΜΜ
3. Τμήμα Υ.Λ., ΔΑΒΜΜ
4. Ηλία Κονίδη, ΔΑΒΜΜ

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό