



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση : Τζιραίων 8-10
Ταχ. Κώδικας : 117.42 - Αθήνα
Πληροφορίες : Σ.Παπαθανασίου
 Η.Κονίδης
Τηλέφωνο : 210.32.51.688 - 90
Fax : 210.32.50.448
Ηλεκτρ. Ταχ. : dabmm@culture.gr

ΚΟΙΝ: 1) Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
2) ΕΔΕΠΟΛ
3) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας
4) Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και
Νεωτέρων Μνημείων
5) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης
e-mail: edapamth@mou.gr
6) Δήμο Δράμας
e-mail: info@dimosdramas.gr
7) Ένωση Οικονομικών Φορέων
«ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. – ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.»
e-mail: info@meconsa.gr
info@kosynthos.gr

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

1. Τις διατάξεις:
- του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19-11-2021).
 - του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022).
 - του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α/27-6-2023).
 - του Π.Δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 131/Α/27-6-2023).
 - της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-03-2020 Απόφασης Υπουργού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 908/Β/17-03-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - του Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 127/Α/9-7-1987).
 - του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).

- της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-04-2020 Υπουργικής Απόφασης ορισμού κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1579/Β/24-04-2020).
- του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 19 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001).
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
- του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
- του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πρωτεύτικος κώδικας) - Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α'74/26-03-2014).
- του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας (2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'74/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'74/19-05-2017).
- του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'171/13-11-2017) και ιδίως του άρθρου 107
- της υπ' αριθμ. πρωτ. 57654/22-5-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β'1781/23-05-2017).
- της υπ' αριθ. πρωτ. 117384/26-10-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ Β 3821/31-10-2017).
- της υπ' αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 Υπουργικής Απόφασης «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 4841/Β'/29-12-2017), όπως ισχύει σήμερα.
- του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/α/9-3-2021).
- του Ν. 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 18 (ΦΕΚ 46/Α/5-3-2022).

- του Ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/Α/17-3-2022).
 - του Ν. 4914/2022 « Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε. και άλλες διατάξεις. (Α'61).
 - του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργιών» (ΦΕΚ 109/Α/06-06-2022).
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/179558/25314/4268/3-10-2013 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής επισκευής και αποκατάστασης τεμένους Πλατείας Δικαστηρίων στη Δράμα, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 3. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/154869/12443/2044/12-4-2016 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της ανωτέρω Απόφασης έγκρισης της μελέτης εφαρμογής.
 4. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/547675/53749/4303/1054/20-12-2017 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε η Οικονομοτεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας», προϋπολογισμού μελέτης οκτακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός Ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (806.451,61 €) χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €) με αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. (24%).
 5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/547661/53748/4302/1053/20-12-2017 Απόφαση Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ του έργου.
 6. Την υπ' αριθ. 1860/15-4-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007640.
 7. Τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕΠ 031/1, για τη χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» (ΣΑ 2019ΕΠ03110004).
 8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 5864/6-12-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης του έργου.
 9. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/675232/71484/5707/2046/10-1-2020 Απόφαση έγκρισης τευχών δημοπράτησης και τρόπου δημοπράτησης του έργου.
 10. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/ 23439/2828/227/62/16-1-2020 Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 11. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/202116/24656/2177/706/6-5-2020 Απόφαση Αποδοχής του υπ' αριθ. πρωτ. 1/4-2-2020 Πρακτικού της Ε.Δ. και έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου.
 12. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/393825/44723/3914/1252/24-07-2020 Απόφαση Αποδοχής του υπ' αριθ. πρωτ. 2/9-7-2020 Πρακτικού της Ε.Δ. και κατακύρωσης του αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου και ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Κοινοπραξία «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. - ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.».
 13. Το υπ' αριθ. πρωτ. 4610/17-9-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το οποίο διατυπώθηκε θετική γνώμη για το Σχέδιο Σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου.
 14. Την από 30-10-2020 υπογραφείσα Σύμβαση του έργου.
 15. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/614654/69397/5913/1827/04-11-2020 Απόφαση Ορισμού Επιβλεπόντων του έργου.
 16. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/682008/77463/6583/2038/04-12-2020 Απόφαση χορήγησης Προκαταβολής του έργου.

17. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΕ/648719/73672/6288/1897/04-12-2020 Απόφαση έγκρισης παράτασης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου.
18. Την υπ' αριθ. 6127/7-12-2020 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007640.
19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/3341/11-01-2021 Απόφαση έγκρισης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/12040/12-1-2021 Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου.
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/35942/15-2-2021 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του ιδιωτικού εργαστηρίου Γρηγορίου Αχ. Τρυψιάνη για τους εργαστηριακούς ελέγχους των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο.
22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/53028/26-02-2021 Απόφαση έγκρισης Οργανογράμματος του έργου.
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/67827/4-3-2021 Απόφαση έγκρισης Προγράμματος Ποιότητας και ΣΑΥ του έργου.
24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/67845/4-3-2021 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του "Εργαστηρίου Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης" για τους εργαστηριακούς ελέγχους των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των υπαρχόντων κονιαμάτων.
25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/306443/16-7-2021 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του ιδιωτικού εργαστηρίου "ΔΟΜΟΕΡΕΥΝΑ - Γ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ", για τους εργαστηριακούς ελέγχους των νέων κονιαμάτων και της μελέτης σύνθεσής τους.
26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/391647/31-8-2021 Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
27. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/416464/9-11-2021 Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
28. Την υπ' αριθ. 6437/29-11-2021 Απόφαση 2ης τροποποίησης της Πράξης «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007640.
29. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/545095/14-01-2022 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
30. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/71719/11-04-2022 .Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας του ιδιωτικού εργαστηρίου «ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ», για τους εργαστηριακούς ελέγχους των νέων κονιαμάτων και σκυροδεμάτων του έργου.
31. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/78084/27-5-2022 Απόφαση έγκρισης της 2^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
32. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/245495/27-5-2022 Απόφαση έγκρισης της 2^{ης} απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
33. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/157681/6-7-2022 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
34. Την υπ' αριθμ. 3867/6-7-2022 Απόφαση 3ης τροποποίησης της Πράξης «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007640.
35. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3752/30-6-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης έως 31-12-2022, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

36. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/294479/7-7-2022 Απόφαση έγκρισης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 31-12-2022.
37. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/331156/25-7-2022 Απόφαση έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
38. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/420784/28-9-2022 Απόφαση έγκρισης της 3ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
39. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/468740/06-10-2022 Απόφαση έγκρισης 3ης απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
40. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5641/29-09-2022 έγγραφο, της ειδικής υπηρεσίας Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διατύπωσης θετικής γνώμης για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ "ΑΡΑΠ-ΤΖΑΜΙ" ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», (παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 04-05-2023 κατόπιν επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής σύμφωνα με το άρθρο 153 1.α. του Ν.4938/2022), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
41. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/498525/18-10-2022 Απόφαση έγκρισης παράτασης της χορηγηθείσας προθεσμίας περαίωσης έως 4-5-2023, κατόπιν επιμήκυνσης του Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης του έργου.
42. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/512358/7-11-2022 Απόφαση έγκρισης 2ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
43. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/484487/13-2-2023 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
44. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/484487/18-2-2023 Απόφαση έγκρισης αναθεωρημένου Προγράμματος Ποιότητας του έργου.
45. Το με αριθμ. πρωτ. 3056/18-5-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης έως 31-10-2023, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
46. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/254743/25-5-2023 Απόφαση έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 31-10-2023.
47. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/279222/8-6-2022 Απόφαση έγκρισης 3ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
48. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/70636/8-6-2023 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
49. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/265351/14-7-2023 Απόφαση έγκρισης της 4^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.
50. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/347307./26-06-2023 Απόφαση έγκρισης 4^{ης} απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
51. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/347372/28-7-2023 Απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου Προγράμματος Ποιότητας και του ΣΑΥ του έργου.
52. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/480964/10-10-2023 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής για την εξακρίβωση του κόστους υλικών οικοδομικών και Η.Μ. εργασιών του έργου.
53. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/564899/23-11-2023 Απόφαση έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε. - 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
54. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/564155/28-11-2023 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
55. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/572008/5-12-2023 Απόφαση έγκρισης της 5ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου.

56. Το με αριθ. πρωτ. 8142/22-11-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης έως 31-12-2023, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
57. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/593850/7-12-2023 Απόφαση έγκρισης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 31-12-2023.
58. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/597662/8-12-2023 Απόφαση έγκρισης 5^{ης} απομείωσης εγγυήσεων του έργου.
59. Την υπ' αριθ. πρωτ. 9732/28-12-2023 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Ανατολική Μακεδονία, Θράκη" της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία τροποποιήθηκε η Πράξη «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας» με Κωδικό ΟΠΣ 5007640 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
60. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/9039/9-1-2024 Απόφαση έγκρισης 4ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
61. Το με αριθ. πρωτ. 503/30-1-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης έως 31-5-2024, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
62. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/49990/6-2-2024 Απόφαση έγκρισης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 31-5-2024.
63. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/79863/23-2-2024 Απόφαση έγκρισης 5ης τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος του έργου.
64. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/134526/13-5-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
65. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/229578/27-5-2024 (Ορθή επανάληψη: 28-5-2024) Απόφαση έγκρισης του αναθεωρημένου Προγράμματος Ποιότητας του έργου.
66. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/243627/4-6-2024 Απόφαση έγκρισης καταλληλότητας δομικών προϊόντων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών και ενσωμάτωσή τους στο έργο.
67. Το από 29-4-2024 και το από 11-7-2024 συμπληρωματικός αίτημα της Αναδόχου Κοινοπραξίας για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 153 Η.Η.
68. Την από 11-7-2024 Αναφορά των Επιβλεπόντων του έργου προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 153 Η.Η., που αιτείται η Ανάδοχος Κοινοπραξία, δηλαδή μέχρι τις 31-10-2024.
69. Την από 17-7-2024 Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του, κατά 153 Η.Η., που αιτείται η Ανάδοχος Κοινοπραξία, δηλαδή μέχρι τις 31-10-2024, τον χρόνο που απαιτείται, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ενίσχυση του πλαισιωτού μαρμαρίνου φορέα που διαμορφώνει το υπερώο του τεμένους, με τις αναγκαίες πρόσθετες της εγκεκριμένης μελέτης εργασίες, όπως ενίσχυση της υπάρχουσας θεμελίωσής του φορέα με κατασκευή αρμολογημάτων, εφαρμογή ενεμάτων και κατασκευή αμφίπλευρης διαπλάτυνσης με οπλισμένο σκυρόδεμα, προσθήκη μεταλλικής δοκού, κατά μήκος της οριζοντίου δοκού του πλαισίου του υπερώου στην εσωτερική παρειά, που θα παραλαμβάνει τα φορτία του πατώματος του υπερώου, προσθήκη μεταλλικών ενισχυτικών ελασμάτων, κατά το ύψος των υπαρχόντων υποστυλωμάτων, που θα συνεισφέρουν στην παραλαβή των φορτίων του θόλου.

70. Το από 23-7-2024 ηλεκτρονικό αίτημα της ΔΑΒΜΜ για την εξέταση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης έως 31-10-2024) για το έργο.
71. Το με αριθ. πρωτ. 4137/7-8-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ "ΑΡΑΠ - ΤΖΑΜΙ" ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», (χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης έως 31-10-2024), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.
72. Το γεγονός ότι οι λόγοι της παράτασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου Κοινοπραξίας.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους "Αράπ - Τζαμί" στην πλατεία Δικαστηρίων Δράμας», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412//2016, κατά 153 Η.Η. δηλαδή έως 31-10-2024, η οποία ισχύει αναδρομικά από 1-6-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, διότι οι λόγοι καθυστέρησης των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου Κοινοπραξίας.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Προϊστ. ΔΑΒΜΜ
2. Τμήμα Έργων, ΔΑΒΜΜ
3. Στ. Παπαθανασίου, ΔΑΒΜΜ
4. Η. Κονίδη, ΔΑΒΜΜ

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό