



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ**
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Κεφαλληνίας 104
Ταχ Κώδικας : 112 51 - Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Οικονομοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3251689
E- mail : dabmm@culture.gr

ΚΟΙΝ: 1. Γρ. Υπουργού Πολιτισμού
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
3. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων
4. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
5. Διεύθυνση Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας
7. ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΕ
email: stran.anaplasti@tee.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της Σύμβασης για την **«Εκπόνηση μελέτης Η/Μ για την αποκατάσταση της ΝΑ Πτέρυγας Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας (ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμός, παθητική και ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, φωτισμός ανάδειξης και λειτουργικός φωτισμός, εγκαταστάσεις – μηχανήματα που απαιτούνται για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, τηλέφωνα-DATA, σύστημα ασφαλείας, λοιπά ασθενή ρεύματα και αυτοματισμοί)».**

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
 - α) του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/2021),
 - β) του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/2019),
 - γ) του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ Α' 130/2023),
 - δ) του Π.Δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 131/Α/2023).
 - ε) του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/2018) ,
 - στ) της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22-7-2019 κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 485/ΥΟΔΔ/2019),
 - ζ) της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/10-3-2020 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβασης αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν συνιστούν

- εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις.» (ΦΕΚ 793/Β/2020),
- η) της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. (ΦΕΚ 908/Β/2020), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/24-3-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1021/Β/2020),
- θ) της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/182148/5665/11887/21-4-2020 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με Διατάκτη τον Υπουργό και τον Υφυπουργό ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.» (ΦΕΚ 1579/Β/2020).
- ι) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- ια) του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),
- ιβ) του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις,
- ιγ) του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) και ειδικότερα του άρθρου 142 «Έναρξη ισχύος Μέρους Α'».

2. Την ανάγκη εκπόνησης της εν θέματι μελέτης, δεδομένου ότι αποτελεί όρο της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής προμελέτης που εγκρίθηκε με την υπ'αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/220244/21-5-2024 (ΑΔΑ: 92ΞΗ46ΝΚΟΤ-Η5Υ) Υπουργική Απόφαση έγκρισης αρχιτεκτονικής προμελέτης αποκατάστασης της νοτιοανατολικής πτέρυγας της Ι.Μ. Οσίου Λουκά.

3. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/3425720/7-8-2024 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 95ΞΝ46ΝΚΟΤ-1Η1, ΑΔΑΜ: 24REQ015263843 2024-08-08), με την οποία εγκρίθηκε, πίστωση ποσού τριάντα επτά διακοσίων χιλιάδων ευρώ (37.200,00 €) από το ΠΔΕ Εθνικών Πόρων 2024, με ενάρθμο 2014ΣΕ51400000 για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» (π.κ. 1960ΣΕ01400001) με κωδικό 2022ΝΑ51400038 5150321, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του έργου: «Εκπόνηση μελέτης Η/Μ για την αποκατάσταση της ΝΑ Πτέρυγας Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας (ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμός, παθητική και ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, φωτισμός ανάδειξης και λειτουργικός φωτισμός, εγκαταστάσεις – μηχανήματα που απαιτούνται για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, τηλέφωνα-DATA, σύστημα ασφαλείας, λοιπά ασθενή ρεύματα και αυτοματισμοί)». Στο ανωτέρω ποσό της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης, συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 24%.

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/431192/3-10-2024 Απόφαση έγκρισης του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και της Προεκτιμώμενης Αμοιβής, δαπάνης ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικής δαπάνης τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως συντάχθηκαν από τη ΔΑΒΜΜ, για την ανάθεση εκπόνησης της εν θέματι μελέτης (ΑΔΑ:9ΤΘΞ46ΝΚΟΤ-3ΞΤ).

5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/431681/3-10-2024 (ΑΔΑ: 9ΗΘΩ46ΝΚΟΤ-ΚΑΝ) Απόφαση έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης Η/Μ για την αποκατάσταση της ΝΑ Πτέρυγας Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας» .

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/433028/4-10-2024 Πρόσκλησης της ΔΑΒΜΜ (ΑΔΑ:9ΠΗΖ46ΝΚΟΤ-0ΚΨ) με ΑΔΑΜ: 24PROC015540772 2024-10-04, στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, τον κ. Ιωάννη Τριπιδάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό και ΡΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ, για την υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για την ανάθεση της εν θέματι μελέτης, δεδομένου ότι οι ανωτέρω διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση για την άρτια εκπόνησή της, έχοντας ωστόσο ως τελικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

7. Την από 4-10-2024 διαβίβαση της Πρόσκλησης με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Τμήμα Δημοσιεύσεων του ΤΕΕ, για ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του.
8. Την από 10-10-2024 οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ».
9. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/443671/15-10-2024 (ΑΔΑ:9ΝΣΩ46ΝΚΟΤ-ΗΛ7) Απόφαση έγκρισης απευθείας ανάθεσης της σύμβασης μελέτης «Εκπόνηση μελέτης Η/Μ για την αποκατάσταση της ΝΑ Πτέρυγας Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας» στον οικονομικό φορέα ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ» (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015596291 2024-10-15).
10. Την από 17-10-2024 Σύμβαση για την εκπόνηση της εν θέματι μελέτης, προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015612712 2024-10-17).
11. Το από 23-9-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα (αρ. πρωτ. εισερχόμενου ΥΠΠΟ/410777/23-9-2024) των μελετητών της ΝΑ πτέρυγας Ι. Μ. Οσίου Λουκά, στο οποίο αναφέρεται ότι η παράδοση των μελετών εφαρμογής (αρχιτεκτονική και στατική μελέτη) θα γίνει στο τέλος Νοεμβρίου 2024 και το γεγονός ότι η εν λόγω παράδοση εκκρεμεί ακόμα.
12. Την από 12-12-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του Αναδόχου, για παράταση της προθεσμίας υποβολής της εν θέματι μελέτης, 2 μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας και της ιδιαιτερότητας του έργου που επιβάλλει τη συνεργασία με την Αρχιτεκτονική και Στατική ομάδα μελέτης.
13. Την κατεπείγουσα ανάγκη επίσπευσης της εκπόνησης και υποβολής της εν λόγω μελέτης με στόχο την ολοκλήρωση των μελετών αποκατάστασης της ΝΑ πτέρυγας της Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της από 17-10-2024 Σύμβασης, για την **«Εκπόνηση μελέτης Η/Μ για την αποκατάσταση της ΝΑ Πτέρυγας Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας (ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμός, παθητική και ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, φωτισμός ανάδειξης και λειτουργικός φωτισμός, εγκαταστάσεις – μηχανήματα που απαιτούνται για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, τηλέφωνα-DATA, σύστημα ασφαλείας, λοιπά ασθενή ρεύματα και αυτοματισμοί)»**, κατά δύο μήνες, ήτοι την έγκριση παράτασης της υποβολής της εν λόγω μελέτης, μέχρι τις 16-2-2025.

Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός