



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,  
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

Φ. Έργου : 277  
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Καρύτση 12  
Ταχ. Κώδ. : 10561  
Πληροφ. : Σ. Αντωνόπουλος  
Τηλέφωνο : 2103313467  
e-mail : [dmeempk@culture.gr](mailto:dmeempk@culture.gr)

**ΚΟΙΝ:** ΑΚΩΝ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο  
«ΑΚΩΝ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.»  
Χωματιανού 3, 15123 Μαρούσι  
Email: [info@akonkorimvos.gr](mailto:info@akonkorimvos.gr)

### ΑΠΟΦΑΣΗ

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του κτιρίου του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης**», εργολαβίας «ΑΚΩΝ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α'/22-01-2018), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9-5-2022) και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (ΦΕΚ 130/Α/27-6-2023).
4. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-3-2020 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 908/Β/17-3-2020), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/149474/3466/ 24-3-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1021/Β/24-3-2020).
6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/264809/08-06-2021 (ΑΔΑ: Ω1Η4653Π4-Θ2Υ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008733373) Απόφαση αποδοχής του υπ' αριθμ. 2/4-6-2021 Πρακτικού, κατακύρωσης του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου: «Εργασίες επισκευής

και αναβάθμισης του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης» στην εταιρεία «ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.».

7. Την από 16/7/2021 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV008933145).
8. Το άρθρο 11 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) του έργου του θέματος.
9. Τις εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ 36/2005, 20/2006, 23/2006 και το υπ' αρ. πρωτ. 20204 Α. Πλ. 2547/01-06-2005 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την διαχείριση των επί έλλασον δαπανών.
10. Τις υπ. αριθμ. 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021), 166653/27-05-2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) και Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και την Εγκύκλιο 1 με αρ. πρωτ. 17587/19-01-2022 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που αφορούν στον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων.
11. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/620962/14-12-2022 (ΑΔΑ: 95Β24653Π4-Φ9Τ) Απόφαση έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
12. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως αυτή διατυπώθηκε κατά την 272/01-12-2023 (Πράξη 6η) Συνεδρίασή του, υπέρ της έγκρισης της χρήσης των επί ελάσσων δαπανών του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 4001\_2023/04-12-2023, που έλαβε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/585893/04-12-2023, Προέγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Αττική" της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του έργου του θέματος, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Και επειδή:

**Α.** Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 153 και 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για να συμπεριληφθεί η επιπλέον δαπάνη αναθεώρησης του έργου και αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της Σύμβασης του έργου που προέκυψαν από προμετρητικά σφάλματα της μελέτης καθώς και νέες εργασίες που αποτελούν προφανείς παραλείψεις της μελέτης ή προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής και καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

**Β.** Είναι αναγκαία η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, για την ολοκλήρωση του έργου «Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του κτιρίου του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης», εργολαβίας «ΑΚΩΝ - ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.».

## Αποφασίζουμε

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του κτιρίου του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης, των Δυτικών Αποθηκών και του εργαστηρίου Συντήρησης», όπως αυτά συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της ΔΜΕΕΜΠΚ, και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ απορροφώνται απρόβλεπτα συνολικού ποσού **150.730,26 €** και απομένουν **893,70 €**. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των εργασιών του προτεινόμενου 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. χωρίς αναθεώρηση, απολογιστικά και ΦΠΑ διαμορφώνεται στο ποσό των **1.090.754,74 €**, μειωμένο κατά του ποσού **71.695,62 €** σε σχέση με την αρχική Σύμβαση. Η μείωση αυτή οφείλεται στο ποσό που προκύπτει από την υπέρβαση του ορίου 20% της συμβατικής δαπάνης των ομάδων εργασιών Γ & Ε (έλεγχος των επί έλαττον δαπανών).

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ κλείνει με αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των **51.679,68 €** χωρίς ΦΠΑ που προκύπτει από την μείωση ποσού 71.695,62 € λόγω υπέρβασης του ορίου χρήσης των επί έλαττον δαπανών και την επί πλέον δαπάνη αναθεώρησης ποσού 123.375,30 €.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **1.227.754,74 €** και συνολικά με το ΦΠΑ στο ποσό των **1.522.415,88 €** και αναλύεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( € )	ΔΑΠΑΝΗ 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ ( € )	ΔΑΠΑΝΗ 2 <sup>ου</sup> ΑΠΕ ( € )
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	856.632,54	944.242,66	923.611,05
ΓΕ & ΟΕ 18%	154.193,86	169.963,68	166.249,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.010.826,40</b>	<b>1.114.206,34</b>	<b>1.089.861,04</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	151.623,96	48.244,02	893,70
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>1.162.450,36</b>	<b>1.162.450,36</b>	<b>1.090.754,74</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	11.624,70	110.000,00	135.000,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.176.075,06</b>	<b>1.274.450,36</b>	<b>1.227.754,74</b>
ΦΠΑ 24%	282.258,01	305.868,09	294.661,14
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.458.333,07</b>	<b>1.580.318,45</b>	<b>1.522.415,88</b>

### Εσωτερική Διανομή

1. Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ.(Α1)
2. Τμήμα Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
3. Επιβλέποντες
4. Μάρκου Ευμορφία
5. Αρχείο

Ο Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ  
Κωνσταντίνος Φρισήρας