



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία 25^{ης} Μαρτίου 6,
45221, Ιωάννινα
Ηλ. Δ/ση: efaioa@culture.gr
Τηλέφωνα: 26510 01084, 01051, 01053
Φαξ: 26510 01052

ΚΟΙΝ: Δ. Πατέλης Μ. ΕΠΕ

Πληροφορίες: Καππά Χ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση τροποποίησης– μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των αγαθών της σύμβασης αρ. 26/2018, για την «προμήθεια υλικών αποκατάστασης – Φάση Α΄- Τμήμα 4 «ξυλεία» , στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση – ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄».

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, έχοντας υπόψη:

1. Τα οριζόμενα στο αρ. 206 του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 176/ Α/ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ ΕΕ και 2014/ 25/ ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τα οριζόμενα στην παρ. 6 της Διακήρυξης την αρ. 1/2018 (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/14906/10656/126/12-01-2018, ΑΔΑ: ΨΗΒΔ4653Π4-ΦΛΙ, αρ. 2018/Σ 008-013095 Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ) Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοιχτή διαδικασία, άνω των ορίων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας (διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός) για την «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης – Φάση Α΄» στο πλαίσιο του εν θέματι έργου
3. Τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της σύμβασης αρ. 26/2018 για την «προμήθεια υλικών αποκατάστασης – Φάση Α΄: Ξυλεία» , στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση – ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄».
4. Το γεγονός της καθυστέρησης του έργου, συνεπεία της λήψης επείγοντων μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό (άδειες ειδικού σκοπού του προσωπικού, περιορισμός μετακινήσεων, εκ περιτροπής εργασία κλπ), η οποία είχε ως αποτέλεσμα την μειωμένη απορρόφηση των προβλεπόμενων στη σύμβαση ποσοτήτων.

5. Την από 23-08-2022 (αρ. εισερχ. ΥΠΠΟΑ 404578/25-08-2022) Εισήγηση - γνωμοδότηση της Ομάδας Επίβλεψης της εν θέματι Πράξης σχετικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου της εν θέματι σύμβασης
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 404578/02-09-2022, έγγραφο προς τον ανάδοχο της εν θέματι σύμβασης.
7. Την από 05-09-2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΥΠΠΟΑ 423587/06-09-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου της εν θέματι σύμβασης.
8. Το αρ. πρωτ. 2040/21-09-2022 έγγραφο της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου (αρ. εισερχ. ΥΠΠΟΑ 465010/28-09-2022) Διατύπωση γνώμης για την 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης του Υποέργου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης – φάση Α΄: ξυλεία» Α/Α 10 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5002472.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της σύμβασης αρ. 26/2018 για την «προμήθεια υλικών αποκατάστασης – Α΄ Φάση – Τμήμα 4: ξυλεία», με ανάδοχο την εταιρεία «Δ. Πατέλης Μ. ΕΠΕ» ως προς την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, έως 31/12/2022.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Εφορείας

Βαρβάρα Παπαδοπούλου
Δρ Αρχαιολόγος