



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου – Σ. Καρακώστα

Τηλέφωνα: 210 9235105

e-mail: ena@culture.gr

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(μετάθεση χρόνου ολοκλήρωσης και ενδιάμεση παράδοση)

Στην Αθήνα σήμερα 01.12.2025, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στον οδό Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου, 117 42 Αθήνα, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090283815 ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1022.0000000000.0097 νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. **Δημήτρη Κουρκουμέλη – Ροδόσταμο**, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)
2. Η «**ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ**», που εδρεύει στη Λεωφόρο Λαυρίου 79, Ν. Αττικής, Τ.Κ. 19400, με ΑΦΜ 800981322, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (1190) και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 146242401000, νομίμως εκπροσωπούμενη από την κα Μάνιου Κυριακή του Ευστρατίου (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/491456/06.11.2024 Προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑ: ΡΚΕΝ46ΝΚΟΤ-Ι7Υ, ΑΔΑΜ: 24PROC015724939) (ορθή επανάληψη στις 12.11.2024, ΑΔΑΜ: 24PROC015757867 και 2η ορθή επανάληψη στις 14.11.2024, ΑΔΑΜ: 24PROC015775262, λόγω παράτασης του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού).
2. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/491494/06.11.2024 Διακήρυξη 4/2024 (ΑΔΑ: ΕΚΓΙ46ΝΚΟΤ-Χ7Ζ, ΑΔΑΜ: 24PROC015725020) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
3. Την από 27.03.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, ότι δύναται να εκτελέσει την παρούσα σύμβαση σε διάστημα έως οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30^{ης}.11.2025.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/160913/08.04.2025 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016617504, ΑΔΑ: 6ΘΙΨ46ΝΚΟΤ-ΗΔΥ), στο πλαίσιο της ανωτέρω Διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την υπ' αρ. πρωτ. 166912/10.04.2025 (ΑΔΑ: ΨΞ046ΝΚΟΤ-Σ46) ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 10^η.04.2025.
5. Την από 10.04.2025 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016.
6. Την από ΥΠΕΘΟΟ/60154/ΕΞ2025/04.04.2025 έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).
7. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:
 - η υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/491494/06.11.2024 Διακήρυξη 4/2024 (ΑΔΑ: ΕΚΓΙ46ΝΚΟΤ-Χ7Ζ, ΑΔΑΜ: 24PROC015725020) με τα Παραρτήματά της,
 - η προσφορά του Αναδόχου.
8. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. **16681000700140567150009** (κωδ. αναζ.) εγγυητική επιστολή του **Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων**, ποσού **6.451,61 ευρώ**, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού (ισχύς αορίστου χρόνου).
9. Την από 24.04.2025 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης» [(CPV: 39151100-6 - Συστήματα ραφιών, 51000000-9 - Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)], (υπ. αριθ. πρωτ. 184413/24.04.2025 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 25SYMV016702758), μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
10. Το από 24.11.2025 (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/544482/24.11.2025) 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του υποέργου.

11. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/544482/26.11.2025 (ΑΔΑ: ΕΨ0046ΝΚΟΤ-76Μ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018016394) Απόφαση μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης» στο πλαίσιο υλοποίησης του 18ου υποέργου «Εξοπλισμός Αποθηκών» του Έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Η από 24.04.2025 υπογραφείσα σύμβαση (υπ. αριθ. πρωτ. 184413/24.04.2025 σύμβασης, ΑΔΑ: ΨΛΤ046ΝΚΟΤ-4ΒΤ, ΑΔΑΜ: 25SYMV016702758) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης», στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 18 «Εξοπλισμός αποθηκών», της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης της προμήθειας παρατείνεται έως τις 31.12.2025, σύμφωνα με την ανωτέρω (11) Απόφαση, με δυνατότητα περαιτέρω μετάθεσης του χρόνου ολοκλήρωσης, σύμφωνα με την παράταση του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΥΕ 1 (Μετατροπή του κτιρίου SILO σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων).

3.2. Ορίζεται **ενδιάμεσο στάδιο παραλαβής των αγαθών** και προσωρινής αποθήκευσής τους σε χώρους της ΑΑ στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού Αγίου Κοσμά, κτίριο Β6, πρώην κτίριο Κανόε Καγιάκ, τα οποία θα παραμείνουν εκεί έως την ολοκλήρωση του κελύφους του ΕΜΕΑ (Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων). Η ευθύνη και το κόστος μεταφοράς των ειδών από τον χώρο του Ελληνικού στο κτίριο SILO του Πειραιά θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (11) Απόφαση:

Α' στάδιο: παράδοση σε προκαθορισμένο χώρο της ΑΑ (Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού Αγίου Κοσμά, κτίριο Β6, πρώην κτίριο Κανόε Καγιάκ) του συνόλου των αγαθών, αποσυναρμολογημένα και συσκευασμένα σε παλέτες μεταφοράς, με πληρωμή ποσοστού περίπου 98 % της συμβατικής αξίας (ή ποσό 199.640,00 Ευρώ), που αντιστοιχεί στη συμβατική αξία των αγαθών, βάσει της οικονομικής προσφορά του αναδόχου.

Β' στάδιο: φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και εγκατάσταση / τοποθέτηση της προμήθειας στους χώρους του ΕΜΕΑ, με πληρωμή ποσοστού περίπου 2% της συμβατικής αξίας (ή ποσό 3.720,00 Ευρώ), που αντιστοιχεί στην συμβατική αξία των υπηρεσιών εγκατάστασης-τοποθέτησης, βάσει της οικονομικής προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 7

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (11) σχετική Απόφαση, και τα άρθρα 3 και 5 του παρόντος, σε δύο φάσεις:

Α' φάση: παράδοση αγαθών και

Β' φάση: υπηρεσίες εγκατάστασης - τοποθέτησης, έως τη λήξη της σύμβασης έως 31.12.2025 και σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του ΥΕ1 «Μετατροπή του κτιρίου "SILO" σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», μετά από έγγραφη ενημέρωσή του από την Αναθέτουσα Αρχή δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, για τη δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους του ΕΜΕΑ.

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του παρόντος. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι κατά την α' φάση παραλαβής και εφόσον τα προς προμήθεια αγαθά θα είναι αποσυναρμολογημένα η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής θα πραγματοποιήσει μόνο ποσοτική παραλαβή, βάσει των παραστατικών και των βεβαιώσεων του αναδόχου.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης.

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την παράδοσή τους από τον ανάδοχο.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης. Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην από 24.04.2025 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με το θέμα (υπ. αριθ. πρωτ. 184413/24.04.2025 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 25SYMV016702758), μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Δημήτριος Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

Μάνιου Κυριακή
Νόμιμος εκπρόσωπος της
ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

